

学校整備委員会 スケジュール変更（案）

年度	予 定	主 な 検 討 内 容	備 考
令和8年度	5月20日（水） 第1回整備委員会	・委員紹介 ・これまでの経緯・経過 ・検討事項の整理 ・今後のスケジュール	
	6月12日（金） 第2回整備委員会	・学校形態のイメージ～講話・感想～ ・学校形態のメリットデメリット整理 ・学校形態方針 ・建設予定地の整理	
	6月下旬 ⇒ <u>7月中旬</u> 第3回整備委員会	・学校形態に併せた教育コンセプト整理 ・教育方針の整理 ・統合小の施設（中学校空教室の活用）、付帯施設（プールグラウンド）の構想の整理 ・施設連携（児童クラブ）の構想の整理 <u>・建設場所比較検討</u>	
	7月上旬 第4回整備委員会	・建設場所比較検討	
	7月中旬 <u>6月29日（月）</u>	・学校視察 <u>午前：須賀川市立義務教育学校稲田学園</u> <u>午後：郡山市立湖南小中学校</u>	
	7月下旬 第 5 <u>4</u> 回整備委員会	・学校形態、コンセプト、建設予定地、付帯設備等まとめ ・地域との連携、空き地活用意見集約	
	8月下旬 第 6 <u>5</u> 回整備委員会	・基本構想（案）整理	
	9月下旬 第 7 <u>6</u> 回整備委員会	・基本構想（案）報告	
	10月中旬 第 8 <u>7</u> 回整備委員会	・基本計画スケジュール ・具体的な課題の整理 ・計画策定の要望の集約	
	11月中旬 第 9 <u>8</u> 回整備委員会	・機能性、配置、デザインへの配慮等の方針	
	12月中旬 第 10 <u>9</u> 回整備委員会	・概算費用の整理等	